

Splašková kanalizace obce Markvartovice

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	duben 2015		květen 2015			červen 2015			červenec 2015			srpen 2015			září 2015			říje					
					30.3.	6.4.	13.4.	20.4.	27.4.	4.5.	11.5.	18.5.	25.5.	1.6.	8.6.	15.6.	22.6.	29.6.	6.7.	13.7.	20.7.		27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.
1	Splašková kanalizace obce Markvartovice	202,11 dny	2.4. 15	30.9. 15																							
2	Přípravné práce	20 dny	2.4. 15	20.4. 15																							
3	Předání a převzetí staveniště	1 den	2.4. 15	2.4. 15																							
4	Zřízení zařízení staveniště	5 dny	3.4. 15	7.4. 15																							
5	Pasportizace, vytýčení sítí	14 dny	7.4. 15	20.4. 15																							
6	SO 01 Splašková kanalizace obce Markvartovice - I.etapa - povodí stoky T jižní část	180 dny	22.4. 15	30.9. 15																							
7	Kanalizační stoky	180 dny	22.4. 15	30.9. 15																							
8	stoka TM1 - Okružní	26 dny	3.8. 15	26.8. 15																							
9	stoka TM1a - Okružní	10 dny	26.8. 15	4.9. 15																							
10	stoka TM1a1 - U potoka	10 dny	20.5. 15	28.5. 15																							
11	stoka TM2- Okružní, protlak po Šilheřovickou, Cihelní	78 dny	17.5. 15	26.7. 15																							
12	stoka TM2a - Okružní (odbočení do zeleně)	30 dny	22.4. 15	18.5. 15																							
13	stoka TM4 - Šilheřovická, K rybníku	115 dny	27.5. 15	7.9. 15																							
14	stoka TM4a - Šilheřovická	91 dny	27.5. 15	16.8. 15																							
15	stoka TM4a1 - Ovocná	24 dny	31.5. 15	21.6. 15																							
16	stoka TM4a2 - Jabloňová	23 dny	10.5. 15	30.5. 15																							
17	stoka TM4b - Šilheřovická	24 dny	9.6. 15	30.6. 15																							
18	stoka TM4c - Šilheřovická	24 dny	21.5. 15	11.6. 15																							
19	stoka TM4d - Prázdná	17 dny	29.6. 15	14.7. 15																							
20	stoka TM4e	18 dny	27.5. 15	12.6. 15																							
21	stoka TM4g - Šilheřovická	17 dny	13.7. 15	28.7. 15																							
22	stoka TM5 - U Dubu	15 dny	20.7. 15	2.8. 15																							
24	stoka TM2b - Šilheřovická	16 dny	31.5. 15	14.6. 15																							
25	stoka TM2c - Cihelní	21 dny	22.7. 15	9.8. 15																							
26	stoka TM2d - Šilheřovická	9 dny	19.7. 15	27.7. 15																							
27	stoka TM3 - Okružní	39 dny	12.7. 15	16.8. 15																							
28	stoka TM3 - bezvýkopová technologie (Š5 - Š12)	31 dny	18.6. 15	15.7. 15																							
29	stoka TM6 - U Dubu	24 dny	3.8. 15	24.8. 15																							
31	stoka TM25 - U potoka	25 dny	8.5. 15	30.5. 15																							
32	stoka TM25a - U potoka	25 dny	8.5. 15	30.5. 15																							
33	stoka TM26 - U potoka	25 dny	8.5. 15	30.5. 15																							
34	stoka TM28 - Na návsi	24 dny	24.8. 15	14.9. 15																							
35	stoka T (Š2a - Š8)	70 dny	11.5. 15	12.7. 15																							
36	stoka T (Š8 - Š17; Š2a - Š81)	71 dny	12.7. 15	13.9. 15																							
37	stoka T (podél potoka vč. gabionu)	95 dny	14.6. 15	7.9. 15																							
38	stoka T (Š21 - Š28)	70 dny	18.5. 15	19.7. 15																							
39	Přeložky sítí technického vybavení	44,33 dny	10.6. 15	19.7. 15																							
40	SO 01.3 Přeložka vodovodu dl. 60 m (přeložka č.2 stoka TM4d)	17 dny	30.6. 15	15.7. 15																							
41	SO 01.3 Přeložka vodovodu dl. 15 m (přeložka č.1 stoka TM4b)	24 dny	10.6. 15	1.7. 15																							
42	SO 01.3 Přeložka STL - plynovod	21 dny	1.7. 15	19.7. 15																							
43	Dokončovací práce	67,67 dny	1.8. 15	30.9. 15																							
44	Obnova komunikace	50 dny	10.8. 15	24.9. 15																							
45	Gabionová stěna	35 dny	1.8. 15	1.9. 15																							
46	Terenní úpravy	46 dny	17.8. 15	27.9. 15																							
47	Předání a převzetí stavby	3 dny	28.9. 15	30.9. 15																							

Projekt: Kanal_Markvartovice_pra
Datum: 22.5. 15

Úkol Průběh Black bar Souhrnný Black bar with arrow Vnější úkol Grey bar Úkol Down arrow
Rozdělení Milník Black diamond Souhrn projektu Grey bar with arrow Vnější milník Black diamond